

RAPPORT DE SUIVI

PROJET : EAU POTABLE ET ACCÈS AUX LATRINES POUR 8'654 HABITANTS D'AMBATOMANJAKA	N° : 24-44
Organisation membre (OM) : Nouvelle Planète (NP)	Pays : Madagascar
Phase : 20.03.2023 – 19.12.2025 Rapport couvrant la période de financement : 20.03.2024 – 31.12.2024 (An 2) Partenaires : Association Cicafe	

Document d'analyse : rapport narratif et financier sur la période (mai 2025)

Objectif : 80% des 8'654 habitants des 6 villages de la commune s'approvisionnent aujourd'hui dans des sources non potables et seuls 20% disposent d'une latrine adéquate. Grâce à un accès à l'eau potable de proximité, à des systèmes pour améliorer l'hygiène villageoises (latrines et gestion des déchets) et à des actions dans le domaine de l'environnement, les objectifs sont la diminution du temps consacré à l'approvisionnement en eau (jusqu'à 2h30 par jour et par foyer), l'abaissement de la prévalence des maladies hydriques, la limitation des risques de pollution, la possibilité que les femmes se consacrent à des occupations génératrices de revenus, l'amélioration de l'environnement, de la qualité de vie et la réduction de l'exode rural.

Moyens : Les actions principales sont la mise en place d'adductions d'eau gravitaire dans 6 villages, la création de 6 comités WASH, leur structuration et leur renforcement, la formation de 24 techniciens locaux en technique/entretien, l'installation de 1'035 latrines privatives et de 10 blocs de toilettes pour les écoles, la mise en place de 137 décharges villageoises, le reboisement de 43 ha avec 170'000 arbres (équivalent de plus de 61 terrains de foot), la formation de 18 pépiniéristes villageois, la sensibilisation des villageois à l'entretien, l'hygiène, l'assainissement et la protection environnementale.

REMARQUES DU RAPPORTEUR SUR LE RAPPORT D'ACTIVITES :

SUR LES OBJECTIFS ET LA STRATEGIE

Les objectifs n'ont pas évolué mais le projet a adapté sa stratégie au niveau assainissement/hygiène en ajoutant une cabine de douche adjacente aux latrines. Celle-ci permet de renforcer la gestion de l'hygiène corporelle et notamment pour les femmes.

SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE

- Certaines activités ont dû être différées étant donné un conflit politique local, notamment dans le chef-lieu. Le conflit est résolu, et les activités ont été reprogrammées début 2025. Il s'agit de la réalisation des 11 bornes-fontaines prévues dans le chef-lieu d'Ambohitsitakatra.
- Le taux d'accès à l'eau potable est actuellement de 75,9% dans les 6 villages ciblés et 6'567 habitants sont actuellement desservis. Le taux d'accès aux latrines a connu un bon en avant grâce à l'approche ATPC : il est actuellement de 90% dans les villages ciblés depuis deux ans. D'après les centres de santé de la zone, les maladies hydriques ont déjà diminué de 50% chez les enfants de moins de 5 ans.
- Les activités de reboisement sont plus difficiles à mettre en œuvre en raison de conflits fonciers et de difficulté de mobilisation collective. Malgré tout, 6,7 ha ont été reboisés en 2024 et 20 ha ont été regarnis. L'engouement est réel pour la formation de pépiniériste et 80 sont actuellement actifs dans la zone. Les animateurs environnementaux locaux jouent un rôle clé dans la pérennisation des actions.
- L'intégration de l'approche Epargne et Crédit AVEC pour le financement WASH facilite d'une part le financement des réparations des infrastructures et d'autre part permet aux membres de constituer une épargne et d'accéder à des crédits locaux.

SUR LE DECOMPTE FINANCIER

Le budget a globalement été tenu, avec des dépenses en MGA plus élevées de 2.5%, mais compensées par un taux de change très favorable. Des explications des écarts sont données et sont pertinentes.

APPRECIATION

Le projet poursuit son développement dans une approche intégrée pertinente pour protéger la ressource en eau. Il fait preuve d'adaptabilité et d'ajustements pertinents (espaces douche, intégration groupes d'épargne AVEC pour financer le service eau). Malgré les enjeux socio-politiques locaux, le projet est vecteur de cohésion sociale et communautaire.

Rapporteur CT : Mikaël Amsing

Date : 06.07.2025

Intitulé du projet : Eau potable et accès aux latrines pour 8'654 habitants d'Ambatomanjaka
Organisation membre (OM) : Nouvelle Planète Pays : Madagascar
Durée de la phase de projet : 20.03.2023 – 19.12.2025
Rapport couvrant la période : 01.01.2024 – 31.12.2024
Date de rédaction du rapport : 21.05.2025

1 ÉVOLUTIONS IMPORTANTES AU NIVEAU DU CONTEXTE

Election communale

Les élections communales de novembre 2024 ont fortement perturbé la mise en place des interventions, en particulier dans le hameau principal d'Ambohitsitakatra. Les tensions trouvent leur origine dans un conflit latent opposant la maire à une minorité influente du village, qui a manipulé la population pour perturber la mise en œuvre des activités. Le différend serait né d'une promesse de construction d'un nouvel établissement scolaire faite par la maire et réclamée par la population. Divers prétextes ont alors été utilisés pour la déstabiliser, ternir son image et espérer que l'échec des interventions dans le chef-lieu du village d'Ambohitsitakatra compromette sa réélection. Malgré la médiation des techniciens de la DIREAH d'Itasy, le contexte restait trop instable pour permettre la mise en œuvre sereinement. Toutes les interventions de ce village ont donc été suspendues, qu'il s'agisse du volet eau, hygiène, assainissement et environnement. La tension s'est toutefois apaisée après la réélection de la maire et les travaux ont repris ce mois pour être finalisés avec quasi une année de retard.

Latrines et douches

Pour bénéficier des subventions pour la construction de latrines familiales, les familles doivent désormais aménager un espace dédié à la douche. Celui-ci est essentiel pour permettre une hygiène personnelle dans un environnement sécurisé, tout en promouvant l'hygiène féminine et la gestion des menstruations. Pour encourager cette initiative, le programme facilite le transport des matériaux de construction indispensables, tels que le ciment et le bois. Des kits d'hygiène, comprenant un jerrican à placer près des latrines, du savon, un récipient en plastique, une brosse et un coupe-ongles, ainsi qu'un porte-savon, sont distribués aux familles suivant les campagnes de sensibilisation à l'hygiène.

Appui aux pépiniéristes

Pour répondre aux besoins en plants, 104 nouveaux pépiniéristes ont été formés, dont 40 ont passé le cap de la production. Par ailleurs, 35 pépiniéristes déjà actifs poursuivent leurs activités dans les villages soutenus les années précédentes. L'ensemble des plants requis pour le reboisement est désormais produit localement. Ce volet a pris une ampleur nettement plus importante que prévu en raison aussi de la prise de conscience de la population.

2 PERSONNES CONCERNEES PAR LE PROJET

Nombre de personnes directement concernées par le projet sur la période : 2'822 habitants répartis en 597 foyers (à cela s'ajouteront les 853 habitants du chef-lieu d'Ambohitsitakatra une fois les travaux achevés au courant de l'année 2025)

dont nombre de femmes : 1'415

dont nombre d'enfants et de jeunes : 805

Nombre estimé de personnes indirectement concernées (bénéficiaires indirects) : Les interventions ont été conçues pour garantir que tous les habitants bénéficient directement des retombées.

3 COMMENTAIRES SUR LES RECOMMANDATIONS DE LA CT

Au niveau de l'utilisation des latrines, se fonder uniquement sur du déclaratif ne permet pas de mesurer l'utilisation effective des latrines. Plusieurs distorsions de réponses sont possibles, notamment en fonction de qui répond à l'enquête, qui réalise l'enquête, la perception de ce qui est

attendu comme réponse (si c'est l'équipe projet qui réalise l'enquête). D'autres projets dans de multiples contextes ont fait face à un taux d'utilisation plus bas que ce qui était déclaré (notamment par les hommes et enfants), malgré une contribution importante lors de la construction. Cet aspect ne semble jamais un acquis, la CT recommande de bien faire le suivi sur la durée du projet.

Cet indicateur a été intégré dans le cadre logique. Toutefois, sa mesure ne sera pas effectuée immédiatement après la réalisation, mais plutôt au cours du premier semestre 2026, à travers des enquêtes qui permettront de prendre du recul et d'évaluer réellement le niveau d'appropriation. Le renforcement de ce volet par l'approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté, ou CLTS en anglais) a marqué une nette différence, comme en témoignent les visites de terrain dans les différents villages. Par ailleurs, l'ajout d'une cabine « douche » attenante à la latrine s'est révélé essentiel.

4 PARTENARIAT

La plupart des habitants des localités ont répondu aux attentes, à l'exception de ceux du chef-lieu du village d'Ambohitsitakatra, en raison des manœuvres de l'ancien maire qui tentait de reprendre son poste. Finalement, sa tentative a échoué et, une fois les élections passées, nous avons entamé la résolution du conflit, ce qui nous a permis de lancer les interventions. Tout le matériel de construction nécessaire avait déjà été acquis. La commune et la DIREAH sont fortement investies dans le programme, ce qui constitue un véritable atout pour en démultiplier les effets et mettre en place les éléments garantissant la pérennité des interventions.

En raison de l'intensification des activités, notre partenaire stratégique, avec notre accord, a ouvert un bureau au chef-lieu de la commune et recruté un animateur chargé du suivi du programme. Celui-ci possède une solide expérience dans le domaine des programmes WASH, ayant notamment travaillé avec Care International. Le suivi mis en place est à la fois rigoureux et soutenu. En novembre 2024, le responsable pays de Nouvelle Planète Suisse s'est rendu sur place pour visiter l'ensemble des villages, évaluer la qualité des réalisations et formuler des recommandations.

5 MATRICE DE SUIVI - EAU POTABLE ET ACCES AUX LATRINES POUR 8'654 HABITANTS D'AMBATOMANJAKA – 3 ANS (2023-25)

Stratégie d'intervention	Indicateurs définis dans le document de projet	Mesure de l'indicateur à la fin de l'année	Explication des écarts entre résultats prévus et résultats atteints
Objectif général Améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural grâce à l'accès aux services de base de qualité et de proximité, afin de donner des perspectives d'avenir et réduire l'attrait de l'exode rurale.			
Objectif spécifique / Outcome Garantir un environnement sain au niveau WASH et environnemental aux 8'654 habitants de 6 villages de la commune d'Ambatomanjaka.	100% des habitants des 6 villages ont accès à l'eau potable à proximité de leur habitation (moins de 200 m) (actuellement 27%) 80% des foyers disposent d'une latrine de qualité (20% actuellement). - Une politique de protection environnementale est instituée au niveau de chaque village (aucune actuellement).	- Les 2'822 habitants d'Ambatomanjaka périphérie et d'Ambohitsitakatra ont accès à l'eau potable à proximité de leur habitation. Ils s'ajoutent au 3'745 de l'année passée, soit un total de 6'567 habitants. Le taux d'accès à l'eau potable des 6 villages ciblés est de 75.9%. 730 latrines/douches ont été installées cette année, dont 128 dans les villages soutenus l'année précédente. Le renforcement des dispositifs porte ses fruits et va se poursuivre. Dans les hameaux d'Ambatomanjaka périphérie et ceux d'Ambohitsitakatra l'on dépasse une couverture de 90%. - Les 11 relais locaux environnementaux coordonnent les activités et veillent au respect des règlements. Les actions de reboisement et de regarnissage se poursuivent avec les 80 pépiniéristes actifs au sein de la commune.	- En raison des tensions politiques, la réhabilitation de l'adduction d'eau du hameau principal d'Ambohitsitakatra n'a pu commencer qu'en avril 2025. Elle permettra de desservir 853 habitants supplémentaires. Le taux de couverture serait au-delà de 100% après deux ans d'intervention en raison de l'inexactitude des statistiques fournies par la commune sur le nombre d'habitants, qui est selon nos observations de terrain largement sous-estimée. - La campagne intensive ATPC menée dans toute la commune a touché 128 hameaux répartis dans 15 villages, atteignant quasi 26'000 personnes. Elle a engendré un engouement pour les activités d'hygiène et d'assainissement. - L'intérêt concernant les enjeux environnementaux augmentent, mais les reboisements sur des terrains communautaires ont été fortement réduits en raison des soucis fonciers et d'entretien sur le long terme.
Résultat final – R1 / Output 1 Les 8'654 villageois des 6 villages ont accès à de l'eau potable en suffisance à proximité de leur habitation.	Les habitants s'approvisionnent en eau exclusivement aux bornes-fontaines ou aux sources protégées.	10 réseaux sur 11 prévus en 2024 sont fonctionnels. Tous les habitants s'y approvisionnent, car la qualité de l'eau est irréprochable.	- Le réseau du chef-lieu d'Ambohitsitakatra est en réhabilitation actuellement et sera prochainement finalisé. - Ces premiers chiffres doivent être interprétés avec prudence et feront l'objet

	- La prévalence des maladies hydriques a diminué (actuellement 20% des consultations au centre de santé). - Le temps alloué à la corvée d'eau est réduit en moyenne de 150min à 30 min.	- La prévalence des maladies hydriques diminue dans les sites équipés d'une adduction d'eau. D'après 96 agents communautaires et les informations provenant des CSB, une baisse de 50% est observée chez les enfants de moins de 5 ans et même de 80% chez les personnes de plus de 5 ans. - Dans les hameaux d'Ambatomanjaka et d'Ambohitsitakatra, le temps moyen d'approvisionnement est désormais de 30 minutes pour 120 litres par jour, soit une réduction de 71,6%.	d'une évaluation spécifique pour mesurer précisément les effets médicaux/sanitaires des installations. Les témoignages des bénéficiaires sont toutefois déjà très éloquents sur l'amélioration de la situation. Chaque borne-fontaine est implantée dans des lieux stratégiques afin de minimiser le temps d'approvisionnement pour l'ensemble des habitants.
Activités 1 – A1 / Input 1 - Adductions d'Ambohitsitakatra constituées de 3 réseaux : 5 sources captées, 2 réservoirs construits et 1 réhabilités, 10 km de tuyaux posés et 16 bornes-fontaines installées et 3 réhabilitées (un réseau en réalisation avec 11 bornes-fontaines) - Adductions d'Ambatomanjaka constituée de 7 réseaux : 9 sources captées, 7 réservoirs construits, 15.06km de tuyaux posés, 33 bornes-fontaines installées et 7 sources aménagées - Deux leaders WASH nommés et formés [2 jours] 10 associations des usagers formellement créées (+1 à créer pour le réseau du chef-lieu d'Ambohitsitakatra) 10 comités de l'eau mis en place [42 membres] 104 responsables de bornes-fontaines cooptés par les usagers pour les 10 réseaux 42 membres des comités d'eau, 20 techniciens locaux et les 104 responsables formés à la gestion de l'eau (GIRE) [3 jours] - Un mécanisme de cotisation mis en place au niveau de tous les 10 réseaux 20 techniciens locaux formés [accompagnement de 3 mois] 35 comités formés pour intégrer l'approche AVEC dans la gestion des adductions d'eau 10 kits d'entretien remis aux binômes de techniciens 2'750 participants sensibilisés aux enjeux WASH [10 campagnes] 75 participants des comités d'eau existants ont suivi une séance de recyclage [5 jours] 65 enseignants ont suivi une séance de sensibilisation aux enseignants de la commune [1 jour] 106 participants ont participé à une séance de partage d'expérience communale [1 jour]			
Résultat final – R2 / Output 2 L'hygiène globale dans les 6 villages s'est améliorée.	Le taux d'utilisation des latrines dans les 6 villages s'élève au minimum à 80%.	Cette année, 730 latrines et douches ont été installées, s'ajoutant aux 206 mises en place l'an dernier. Le taux de latrinisation dans les deux régions de 2024 s'élève ainsi à plus de 90%.	La campagne ATPC a suscité un réel engouement pour les latrines et les questions d'hygiène. Le diagnostic précis réalisé permettra de cibler encore plus efficacement les actions à venir. Le taux d'utilisation précis des latrines sera évalué lors de l'audit sur le terrain.

	• 80% des ménages a un dispositif pour se laver les mains. • Un système de gestion de déchets est opérationnel dans chaque village (aucun actuellement).	• 674 kits d'hygiène ont été distribués aux familles ayant construit une latrine ou une douche ainsi qu'aux écoles. Dans les deux villages de 2024, cela couvre plus de 90% des ménages. • 52 décharges ont été construites et sont gérées par les responsables des bornes-fontaines. 11 autres sont prévues prochainement. 4 villages disposent d'un système de déchets fonctionnels. Celles-ci s'ajoutent aux 53 mises en place en 2023.	• En plus des bidons, des kits d'hygiène sont désormais distribués pour faciliter l'application des recommandations en matière d'hygiène. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s'impliquer dans la construction d'une latrine/douche. • Les décharges font partie intégrante du dispositif visant à améliorer l'hygiène dans les villages par une gestion simplifiée des déchets et à encourager concrètement les changements de comportements.
Activités 2 – A2 / Input 2 • 730 latrines/douches réalisées • 674 dispositifs de lavage des mains et kits d'hygiène distribués • 52 décharges villageoises réalisées (+11 en réalisation) • 2'750 participants sensibilisés aux enjeux WASH [10 campagnes] • 331 élèves, 13 enseignants et 139 parents d'élèves sensibilisés dans les établissements scolaires aux enjeux de l'hygiène • 65 enseignants ont suivi une séance de sensibilisation aux enseignants de la commune [1 jour] • 106 participants ont suivi une séance de partage d'expérience communale [1 jour] • 25'806 habitants sensibilisés aux enjeux de l'hygiène et de l'assainissement (approche ATPC) [9 mois / 128 hameaux de 15 villages]			
Résultat final – R3 / Output 3 Le village dispose d'une politique active de protection de l'environnement.	• 43ha sont reboisés (170'000 arbres). • 18 pépiniéristes sont actifs et fournissent les plants. • Une campagne de reboisement a lieu chaque année dans chaque village.	• 10 sites de captages ont été aménagés avec 1'485m de fosses d'infiltrations et 5'300 plants ont été plantés sur 6.7ha. Des campagnes de reboisement sont prévues pour la fin de l'année 2025. • 104 pépiniéristes ont été formés dans les deux villages, dont 45 sont actuellement actifs, auxquels s'ajoutent 35 actifs dans les villages précédemment soutenus. • Cette année, le regarnissage a été réalisé sur 16 sites avec la plantation de 16'200 plants répartis sur 20 hectares.	• L'ensemble des plants nécessaires aux reboisements sera désormais produit au niveau communal, une activité désormais encouragée par les autorités locales. Les enjeux liés au foncier ont fait diminuer le nombre d'hectares reboisés. • Le nombre de pépiniéristes augmente chaque année, même si tous ne se lancent pas dans la production. Les formations et l'accompagnement permettent toutefois de consolider leurs compétences et de favoriser la pérennité. • Les animateurs environnementaux locaux jouent un rôle clé dans la pérennisation des actions. Cette année marque la première véritable session de regarnissage organisée.

Activités 3 – A3 / *Input 3*

- 1'100 participants formés en aménagement et protection des bassins versants et des sources [3 jours par hameau]
- 11 animateurs communaux pour la protection environnementale formés
- 104 potentiels pépiniéristes formés et 45 accompagnés dans l'installation de leurs activités
- Suivi des pépiniéristes formés à Bedasy et Anorambe
- 11 sites aménagés et protégés incluant la mise en défens
- 5'300 pieds d'arbres à d'Ambatomanjaka périphérie et Ambohitsitakatra plantés
- 16'200 arbres plantés sur des anciens sites de reboisement (regarnissage)

6 PROGRES, OBSTACLES ET MESURES ADOPTEES

Durant cette deuxième année, plusieurs facteurs de succès ont été identifiés. Ces derniers ont permis de faciliter l'implémentation et dans certains cas, de démultiplier les effets :

- Pour renforcer le volet hygiène/assainissement, l'approche ATPC (*Assainissement Total Piloté par la Communauté*, ou CLTS en anglais) a été intégrée. Deux animateurs ont été spécifiquement recrutés pour cette mission et ont parcouru 128 hameaux répartis dans 15 villages de la commune, atteignant 28'000 personnes durant 9 mois en 2024. Cette intervention ne se limite plus aux seuls villages accompagnés en 2024, mais s'étend à toute la commune, permettant aux potentiels bénéficiaires d'anticiper ces dépenses non prévues dans leur budget. Cette flexibilité est très appréciée.
- Pour renforcer l'adhésion des communautés, notre partenaire stratégique a adopté une approche inspirée de Care International, en introduisant des groupes AVEC (Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit) dans le cadre de la gestion d'adductions d'eau. Ce modèle présente un double avantage, il facilite d'une part le financement des réparations des infrastructures et d'autre part permet aux membres de constituer une épargne et d'accéder à des crédits locaux. Une phase pilote, menée en 2024, a suscité un vif intérêt et s'est avérée concluante. L'approche sera ainsi étendue à l'ensemble de la commune. À ce jour, 35 comités ont été formés à l'approche AVEC (VOAMAMI) et 7 d'entre eux ont intégré cette approche.
- Les animateurs villageois (WASH et environnement) jouent un rôle essentiel dans la dynamisation des activités à long terme. Le maintien de l'accompagnement et leur mise en réseau contribueront à renforcer les effets et à soutenir le mouvement engagé au niveau communal.

Malgré une réussite globale de l'intervention durant cette année, plusieurs défis ont été identifiés :

- La réalisation des 11 bornes-fontaines prévues dans le chef-lieu d'Ambohitsitakatra (9 à réhabiliter et 2 à construire) n'a pas encore pu être effectuée en raison de tensions politiques.
- L'enclavement des sites constitue un défi majeur. L'accès aux chantiers est difficile, et de nombreux transporteurs hésitent à s'y rendre. De plus, la période propice aux travaux est relativement limitée (avril à décembre) en raison des conditions climatiques. Cela entraîne une concentration des activités, surchargeant l'agenda des populations. Les réseaux des hameaux de la périphérie d'Ambatomanjaka ont particulièrement mis à l'épreuve notre partenaire stratégique en raison de la difficulté d'accès et de l'éparpillement.
- La dégradation environnementale et l'insécurité foncière compliquent les efforts de préservation de l'environnement. Le reboisement communautaire a été fortement réduit en raison des conflits fonciers et de l'absence de mesures de protection mises en place par l'autorité communale, sauf au niveau des sources où la mise en défend est systématiquement actée et l'entretien assuré.

7 EFFETS ET IMPACTS DU PROJET

L'accès à l'eau potable à proximité des habitations, l'installation de latrines/douches et de décharges communautaires ainsi que les actions de protection environnementale ont permis d'améliorer l'hygiène des 1'555 habitants des hameaux d'Ambatomanjaka et 1'033 habitants du village d'Ambohitsitakatra. Le temps consacré par les femmes et les enfants à l'approvisionnement en eau a été réduit. Les 126 élèves des trois écoles villageoises bénéficient désormais d'une borne-fontaine dédiée et d'un nouveau bloc de toilettes.

Les effets de ces interventions vont bien au-delà de l'accès à l'eau. Ils ont également un impact notable sur la santé et l'hygiène, avec une réduction significative des maladies hydriques. Selon les données du centre de santé d'Ambatomanjaka et de Bedasy, les cas de maladies hydriques chez les enfants de moins de cinq ans auraient diminué d'environ 50% depuis décembre dans les hameaux concernés. Parmi les autres bénéfices, on peut citer :

- Économie : libération de temps précieux,
- Social : allègement du fardeau des femmes,
- Sécurité : réduction des trajets risqués pour aller chercher de l'eau,
- Environnement : création de décharges contrôlées et plantation d'arbres. Une véritable politique de protection environnementale a également été mise en place. À terme, l'objectif est

d'augmenter la couverture forestière pour stabiliser les sols, améliorer la biodiversité et capter le CO₂. Les différentes interventions ont contribué à une prise de conscience collective sur ces enjeux.

Les interventions font l'unanimité. Finaritra (26 ans, agriculteur du village de Bemidina) témoigne : « Avant l'intervention, il nous fallait entre 30 et 50 minutes pour chercher un seau d'eau, dont la qualité n'était pas toujours garantie. Lors des pluies, l'eau devenait parfois trouble. Côté hygiène et assainissement, la plupart des familles utilisaient des latrines collectives, et il était courant que les jeunes enfants défèquent dans la cour. L'accompagnement a tout changé. Les tâches quotidiennes sont désormais grandement facilitées. L'approvisionnement en eau ne prend plus que cinq minutes par seau et j'ai pleinement confiance en sa qualité. La formation que nous avons reçue nous a aussi permis de comprendre les normes techniques, les mesures de gestion, d'entretien et d'hygiène à respecter. Jean Fidel (41 ans, cultivateur du village de Soanavela) complète : « Avant l'installation de la borne-fontaine, la situation était particulièrement difficile pour notre communauté. Le point d'eau se trouvait à 1,5 km, un trajet éprouvant. Les femmes transportaient des seaux de 15 litres, tandis que les hommes portaient deux bidons de 20l. L'eau devenait rapidement trouble lorsque trop de personnes venaient puiser en même temps. Le nouveau point d'eau est proche et accessible à tous. L'eau est potable, éliminant les maux de ventre autrefois si fréquents ». Natolotra (34 ans, cultivatrice Soanavela) précise : « Dans mon village, il y avait un puits situé à environ 200 mètres. Auparavant, la consommation d'eau était limitée à 2 ou 3 bidons par jour. Aujourd'hui, avec une source d'eau accessible et potable, nous disposons d'une eau quasi illimitée. Quel changement ». Marcelline (42 ans, mère de 3 enfants de Mahatsinjo) ajoute : « Les interventions ont été remarquables par la diversité. Les bénéfices sont considérables pour moi, en tant que mère de famille, l'accès à l'eau est le plus important. Nous avons constaté une nette amélioration de la santé, et moi comme mes enfants avons désormais plus de temps pour d'autres activités. Un autre avantage qui me tient particulièrement à cœur est la mise en place de douche et latrine, un confort qui a transformé notre quotidien ».

Ce programme s'inscrit dans les objectifs de développement durable (ODD) :

- N°6 « Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous »,
- N°3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous »,
- N°15 « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres ».

8 PERSPECTIVES

Un litige foncier a émergé dans l'un des hameaux du village où une intervention était prévue en 2025. Des négociations sont en cours, en collaboration avec la mairie, afin de trouver une solution. Ce type de situation survient malheureusement fréquemment à Madagascar, où des héritiers éloignés réapparaissent parfois, munis de documents censés prouver leurs droits de propriété. Mis à part cet incident, le programme se déroule comme prévu. Il poursuit le renforcement des actions de sensibilisation à l'hygiène à travers l'approche ATPC, tout en intégrant de manière plus large l'approche AVEC, en lien avec les cotisations destinées à l'entretien des systèmes d'adduction d'eau. Face à l'extension des interventions, le recrutement d'un animateur disposant d'une expertise en WASH s'est avéré nécessaire.

Mai 2025
Onja Andrianjaranirina, Cicafe
Xavier Mühlethaler, Nouvelle Planète

Décompte global		No projet 24-44								A
Budget/Décompte établi le (date)		14.10.24				21.05.25				
Période, du au		01.01.24		31.12.24						
Taux de change appliqué		1 MGA =		0.00023		1 CHF=		4'997.000		
		An 2 (2024)								Remarques
		Budget		Dépenses totales (dont dépenses directes en Suisse)		Dépenses en Suisse ou directes par l'OM	Ecart au budget	Ecart au budget		
		MGA	CHF	MGA	CHF	CHF	CHF	%		
1	Investissement									
1.1	Mise en place des adductions d'eau	429'896'520	97'703	412'666'800	82'583		-15'120	-15%	B	
1.2	Transport	22'500'000	5'114	27'553'000	5'514		400	8%	C	
1.3	Dotation pour construction de latrines	72'000'000	16'363	81'463'700	16'303		-61	0%	E	
1.4	Acquisition du dispositif de lavage des mains	6'800'000	1'545	24'001'300	4'803		3'258	211%	F	
1.5	Installation des décharges	13'125'000	2'983	13'520'000	2'706		-277	-9%		
1.6	Construction des latrines pour les établissements scolaires	14'000'000	3'182	19'216'000	3'846		664	21%	G	
1.7	Construction des latrines pour les établissements de santé	0	0	0	0		0	0%		
1.8	Aménagement et protection des sources	7'000'000	1'591	7'744'700	1'550		-41	-3%		
1.9	Fonds des actions de reforestation	13'000'000	2'955	25'305'000	5'064		2'110	71%	H	
	Sous-total Investissement	578'321'520	131'435	611'470'500	122'368	0	-9'068	-7%		
2	Activités									
2.1	Formateur WASH	12'000'000	2'727	13'965'000	2'795		67	2%	D	
2.2	Formateur environnemental	12'000'000	2'727	12'500'000	2'502		-226	-8%	H	
2.3	Sensibilisations et formations WASH et environnement	16'000'000	3'636	20'213'600	4'045		409	11%	I	
2.4	Accompagnement des 20 pépiniéristes locaux	5'000'000	1'136	5'324'000	1'065		-71	-6%	H	
	Sous-total Activités	45'000'000	10'227	52'002'600	10'407	0	180	2%		
3	Communication (information, publications)									
	Sous-total Communication	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
4	Fonctionnement: frais de personnel (RH)									
	Sous-total Personnel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
5	Autre frais de fonctionnement et monitoring									
5.1	Etude technique	5'000'000	1'136	5'200'000	1'041		-96	-8%		
5.2	Contrôle technique externe	3'500'000	795	3'750'000	750		-45	-6%		
5.3	Frais de suivi, accompagnement et déplacements	16'300'000	3'705	18'640'900	3'730		26	1%	J	
5.4	Audit	0	0	0	0		0	0%		
	Sous-total Autre frais de fonctionnement	24'800'000	5'636	27'590'900	5'521	0	-115	-2%		
	Sous-total Général	648'121'520	147'299	691'064'000	138'296	0	-9'003	-6%		
	:Suivi du projet et administration (max. 10% du décompte)	16'000'000	3'636	24'000'000	4'803	4'803	1'167	32%	J	
	Coût total du projet	664'121'520	150'935	667'064'000	143'099	4'803	-7'836	-5%		
Plan de financement										
		MGA	CHF	MGA	CHF					
5	Coût total du projet	664'121'520	150'935	667'064'000	143'099					
5.1	Contribution du partenaire local (charge incluse dans budget)	32'406'076	7'365	19'515'000	3'905					K
5.2	Autre contribution locale (incluse dans le budget)	0	0	0	0					
5.3	Budget total projet présenté à la Fedevaco	631'715'444	143'570	647'549'000	139'193					L
5.4	Fonds propres de l'OM et autres financements privés	176'101'694	40'023		98'062					
5.5	Financements publics suisses (hors Fedevaco)				0					70%

	Financement Fedevaco (DDC)			0
	Financement Fedevaco (DSAS)			0
	Financement Fedevaco Yverdon			20'202
	Financement Fedevaco Jouxtiens			2'730
	Financement Fedevaco Blonay St-Légier			18'200
	Financement Fedevaco Total	455'613'750	103'547	41'132
5.6	Total financement (doit être égal à 5)		150'935	143'099

- A) Le taux de change a été nettement plus favorable que prévu : +13,57%.
- B) La mise en place des adductions d'eau des 28 hameaux la périphérie d'Ambatomanjaka s'est révélée bien moins coûteuse que prévu. Au contraire de celles d'Ambohitsitakatra où des ajustements de tracés et les retards liés à la réalisation ont entraîné des coûts supplémentaires.
- C) L'enclavement des sites et l'inflation des prix a généré un surcoût de 8% en CHF.
- D) L'accompagnement a été intensifié en sensibilisant en particulier tous les comités d'eau existant à l'approche AVEC pour gérer les cotisations (+16,4% en MGA).
- E) Le nombre de latrines construites a été nettement plus élevé et malgré le fait que le coût unitaire ait pu être réduit, le coût global a augmenté +13,1% en MGA.
- F) En raison de la forte augmentation du nombre de kits d'hygiène distribués, les coûts ont fortement augmenté (+253% en MGA).
- G) Les blocs de toilettes pour les écoles ont été plus onéreux que prévu.
- H) Les regamissages organisés dans les villages accompagnés les précédentes années a engendré un surcoût, auquel s'ajoute l'augmentation notable des pépiniéristes accompagnés.
- I) La sensibilisation de tous les villageois a été intensifiée pour garantir une meilleure appropriation avec l'introduction de l'approche ATPC.
- J) Les frais de suivi ont été plus conséquents en raison des défis rencontrés et la nécessité d'un suivi plus rapproché.
- K) La contribution locale a été honoré dans le cas des interventions des hameaux de la périphérie d'Ambatomanjaka, mais a été fortement réduite en raison des tensions qui ont déstabilisé de nombreux bénéficiaires et affecté leur confiance à Ambohitsitakatra (-39,8% en MGA).
- L) Les dépenses en MGA ont augmenté de 2,5%. Toutefois, le taux de change favorable a entièrement compensé cette hausse. Finalement, les interventions ont coûté CHF 4'377.- de moins que prévu, soit une diminution de 3% par rapport au budget initial.

Photos des interventions réalisées



Borne-fontaine



Latrine et douche



Décharge



Comité d'eau



Formation courbes de niveau



Formation de comités d'eau



Sensibilisation des élèves de l'EPP de Soanavela

